

Relatório de Análise PPP

Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

Documento técnico de apoio à decisão · ótica do ente público

SUMÁRIO — ANEXOS DO RELATÓRIO

Anexo A · Módulo 01 — PSC / Custo Público	Custo público atual
Anexo B · Módulo 02 — Matriz de Riscos	Alocação de riscos
Anexo C · Módulo 03 — Precificação de Obras	Análise crítica
Anexo D · Módulo 04 — Checklist de Custos	Custos do Estado
Anexo E · Módulo 05 — Evidência Comparativa (VfM)	Value for Money

Poder concedente

Estado do Rio Grande do Sul — SERG / SPGG

Modalidade

Concessão Administrativa (Lei nº 11.079/2004) · 30 anos

Estruturação

BNDES (OCS 330/2024) · Consórcio RECAFF

Data de emissão

23 de junho de 2026

● IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME / IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	ÓRGÃO / SECRETARIA RESPONSÁVEL	EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (ANO - BASE)
Concessao Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)	Estado do RS - Secretaria da Reconstrucao Gaucha (SERG) / SPGG (gestao predial); ocupantes: SEDUC, PGE, DAER	2025 (data-base dez/2025)
PERÍODO ABRANGIDO PELO LEVANTAMENTO	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	DATA DO PREENCHIMENTO
Exercicio 2025 (custo anual de operacao atual do CAFF, referencia do modelo)	Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (Radar PPP, Patrinvest, Premium Solution, ZEBL, Machado Meyer)	23/06/2026
VERSÃO DO INSTRUMENTO		
final-1.0		

TABELA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS Fontes Sugeridas: Portal da Transparência, FPE, CAGE Gerencial.

CAT A CAPEX — Investimentos Anualizados (1 item)				RS 0,00
ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES
Investimento/CAPEX recorrente atual do Estado no CAFF (modelo atual)	Administração Direta	Nao identificado nos documentos	0	NAO IDENTIFICADO. Os documentos nao discriminam CAPEX anualizado da operacao ATUAL; o CAPEX informado (R\$ 1,33 bi) refere-se ao PROJETO da PPP, nao ao modelo atual.
Subtotal: R\$ 0,00 · 0.0% do PSC				

CAT B OPEX — Operação e Manutenção (4 itens)				R\$ 35.026.100,00
ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES
Operacao e manutencao atual do complexo CAFF (limpeza, seguranca, manutencao predial, utilidades, zeladoria)	Administração Indireta	XLSM '00. PAINEL DE RESULTADOS' cel. G28 (OPEX Atual CAFF)	30950000	Custo atual de referencia da operacao do CAFF = R\$ 30,95 mi/ano (R\$ 294/m2). Valor agregado; documentos nao detalham por rubrica. Conferido contra XLSM '00. PAINEL DE RESULTADOS' G28 = 30,95 (R\$ mi) e G28/area = R\$ 294/m2 (G29).
Locacao de imovel externo - SEDUC/RS (servidores fora do CAFF por falta de espaco)	Contrato Licitado	XLSM '12. Affordability e VfM' cel. D30	2805800	Aluguel+condominio externo R\$ 2,806 mi/ano (area 3.757,84 m2).
Locacao de imovel externo - SPGG/RS (1)	Contrato Licitado	XLSM '12. Affordability e VfM' cel. D34	650600	Aluguel+condominio externo R\$ 0,651 mi/ano (766,88 m2).
Locacao de imovel externo - SPGG/RS (2)	Contrato Licitado	XLSM '12. Affordability e VfM' cel. D38	619700	Aluguel+condominio externo R\$ 0,620 mi/ano (766 m2).
Subtotal: R\$ 35.026.100,00 · 100.0% do PSC				

CAT C Gestão e Fiscalização Contratual (1 item)				R\$ 0,00
ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES
Gestao/fiscalizacao contratual atual dos contratos de facilities do CAFF	Administração Direta	Inferencia tecnica (VfM PDF p.31: ate 18 fornecedores em paralelo)	0	INFERENCIA: o modelo atual exige gestao de ate 18 contratos paralelos, mas o custo dessa gestao publica nao e quantificado nos documentos. Marcar para levantamento.
Subtotal: R\$ 0,00 · 0.0% do PSC				

CAT D Receitas — Deduções do Custo Público (1 item)				R\$ 0,00
ITEM DE RECEITA	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)	OBSERVAÇÕES
Receitas acessórias atualmente auferidas pelo Estado no CAFF	Administração Direta	Nao identificado nos documentos	0	NAO IDENTIFICADO valor atual. O potencial de receita acessoria (R\$ 41,3 mi/ano) refere-se ao cenario de exploracao da PPP, nao a arrecadacao atual.
Total Deduções: R\$ 0,00 · 0.0% do PSC				

CONSOLIDAÇÃO — TOTALIZADORES

CUSTO PÚBLICO ANUAL ESTIMADO TOTAL (PSC BRUTO) R\$ 35.026.100,00 CAPEX + OPEX + Gestão – Receitas	ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 0,00 0.0% do total	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R\$ 30.950.000,00 88.4% do total	CONTRATO LICITADO R\$ 4.076.100,00 11.6% do total
---	--	--	--

PREMISSAS E LIMITAÇÕES EXISTENTES		
Nº	TIPO	DESCRIÇÃO
1	Limitação	Os documentos nao apresentam memoria de custo da prestacao ATUAL desagregada (CAPEX/OPEX/gestao/receita). O unico valor atual explicito e o OPEX agregado do CAFF (R\$ 30,95 mi/ano), usado como referencia no painel do modelo financeiro.
2	Premissa	O 'PSC' apresentado no estudo de VfM NAO e o custo atual: e um comparador de ciclo de vida (30 anos) da execucao publica do PROJETO COMPLETO (retrofit + ampliacao + operacao), construido a partir do orcamento da PPP. Ver Modulo 5.
3	Estimativa	Aluguel de imoveis externos (R\$ ~4,08 mi/ano) integra o custo atual do Estado e deixaria de existir apos a centralizacao no CAFF (beneficio recorrente do projeto).

Relatório Final

Pré-visualização do documento que será exportado em PDF. Contém cabeçalho institucional, dados cadastrais, sumário executivo, matriz consolidada e detalhamento por categoria de risco com justificativas e medidas de mitigação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria da Fazenda · Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE)

Matriz de Alocação de Riscos

Concessao Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

1. Dados Cadastrais do Projeto

NOME DO PROJETO	Concessao Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)
SETOR	Outro
MODALIDADE	Concessão Administrativa (PPP)
SECRETARIA/ÓRGÃO	Secretaria da Reconstrucao Gaucha (SERG) / SPGG
VALOR ESTIMADO	R\$ 1.332.300.000,00 (CAPEX do projeto)
PRAZO	30 anos
FASE ATUAL	Modelagem técnica/jurídica/financeira
DATA DA AVALIAÇÃO	23/06/2026
RESPONSÁVEL	Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (Radar PPP, Patrinvest, Premium Solution, ZEBL, Machado Meyer)
OBJETO	Reforma, equipagem, operacao e manutencao do CAFF (Porto Alegre/RS) e exploracao de receitas acessorias.

2. Sumário Executivo

0 PÚBLICO	1 COMPARTILHADO	0 PRIVADO	0 NÃO APLICÁVEL
--------------	--------------------	--------------	--------------------

A matriz de alocação avaliou 1 subcategorias de risco distribuídas em 16 categorias do núcleo comum e 1 risco(s) customizado(s), das quais 1 foram consideradas aplicáveis ao projeto. Foram registrados 73 desvios em relação à alocação típica recomendada, dos quais 73 ainda carece(m) de justificativa formal. Medidas de mitigação foram registradas em 11 de 74 pontos avaliados.

3. Matriz Consolidada

Legenda: P = Público · C = Compartilhado · Pv = Privado · N/A = Não aplicável (excluído da avaliação)

CÓD.	CATEGORIA DE RISCO	TÍPICA	PROPOSTA	DESVIO
R01	Disponibilidade de Terras, Acesso e Local	3P 3C		6
R02	Risco Social	2P 2C		4
R03	Risco Ambiental	1P 3C 2Pv		6
R04	Risco de Design	1P 2C 1Pv		4
R05	Risco de Construção	7Pv		7
R06	Risco de Variações	1P 1C 1Pv		3
R07	Risco Operacional	1C 5Pv		6
R08	Risco de Demanda / Receita	1C 1Pv		4
R09	Risco de Mercados Financeiros	3C 2Pv		5
R10	Risco Estratégico / de Parceria	1P 2C 1Pv		4
R11	Risco de Tecnologia Disruptiva	1C 2Pv		3
R12	Risco de Força Maior	1P 3C		4
R13	Risco Político/Soberano	3P 1C		4
R14	Risco de Mudança de Legislação	1P 3C 1Pv		5
R15	Risco de Rescisão Antecipada	3P 1C 1Pv		5
R16	Risco da Condição na Reversão	2C 1Pv		3
C01	Resiliencia climatica / drenagem (pos-enchentes 2024) (customizado)	C	C	—

4. Detalhamento por Categoria de Risco

R01 · Disponibilidade de Terras, Acesso e Local

Risco associado à escolha de terrenos adequados; obtenção de título de posse; tratamento de direitos indígenas/quilombolas; aprovações de projeto; acesso ao local; segurança; e condição do local/ativos existentes.

Seleção e adequação do terreno

Típica: PÚBLICO → Proposta: ☐

A Autoridade Contratante deve identificar e disponibilizar terrenos adequados antes da licitação.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Título de posse e ônus

Típica: PÚBLICO → Proposta: ☐

AC deve garantir título livre de restrições. No RS, atenção especial à regularização fundiária em áreas de assentamentos.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Direitos indígenas e quilombolas

Típica: PÚBLICO → Proposta: ☐

AC assume integralmente. No RS, mapear comunidades indígenas (Kaingang, Guarani) e quilombolas.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Aprovações e licenciamentos

Típica: COMPARTILHADO → Proposta: ☐

AC obtém licenças prévias; PP obtém licenças de instalação e operação.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Acesso ao local e infraestrutura

Típica: COMPARTILHADO → Proposta: ☐

AC garante acesso principal; PP assume acessos internos. Em áreas de enchente no RS, AC assume risco de acesso comprometido.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Condição do local e ativos existentes

Típica: COMPARTILHADO → Proposta: ☐

AC fornece levantamentos; PP assume riscos a partir dos dados fornecidos. Em reabilitações, AC retém risco de vícios ocultos.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R02 · Risco Social

Risco associado ao impacto do projeto sobre comunidades e pessoas afetadas; protesto e agitação; reassentamento; greves e manifestações.

Comunidades e negócios afetados

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

AC gerencia engajamento com comunidades; PP cumpre obrigações contratuais de impacto social.

⚠ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

Reassentamento

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

AC assume integralmente custos e gestão de reassentamento involuntário.

⚠ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

Direitos de terras indígenas

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

AC assume. Consulta prévia obrigatória, conforme Convenção 169 da OIT.

⚠ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

Greves e manifestações

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Greves do PP são risco do PP. Greves gerais ou do setor público são risco compartilhado.

⚠ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

R03 · Risco Ambiental

Risco associado a condições ambientais pré-existent; obtenção de anuências; conformidade legal; condições causadas pelo projeto; eventos externos; e mudanças climáticas.

Contaminação e condições pré-existent

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

AC assume passivos ambientais anteriores ao projeto. No RS, atenção a áreas industriais e mineração.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Licenciamento ambiental e diretrizes no Anexo V do contrato; passivos pos-obra transferidos ao privado (VFM PDF p.13-14).

Licenciamento ambiental

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

AC obtém Licença Prévia e termos de referência; PP obtém Licença de Instalação e Licença de Operação junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Conformidade com legislação ambiental

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume cumprimento integral da legislação ambiental vigente.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Condições causadas pelo projeto

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume danos ambientais decorrentes de suas atividades.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Eventos climáticos extremos

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

ESPECÍFICO RS: enchentes, estiagem e vendavais com limiares definidos. Abaixo do limiar = PP; acima = compartilhado/força maior.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Mudanças climáticas de longo prazo

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Revisões periódicas para adaptação. AC pode exigir obras de resiliência com reequilíbrio.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R04 · Risco de Design

Risco de que o design não seja adequado à finalidade; aprovação do projeto; e mudanças de design.

Adequação do design à finalidade

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume quando AC usa especificação de resultado/desempenho. Se AC for prescritiva, compartilha o risco.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Risco de Projeto (erros/omissões/compatibilização) transferido ao privado na PPP (VfM PDF p.13).

Aprovação do design

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

PP submete; AC/órgãos aprovam em prazos definidos. Atraso da AC é evento de compensação.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Alterações de design solicitadas pela AC

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

AC assume custos de alterações por ela solicitadas, com reequilíbrio (art. 48, Decreto 53.490/2017).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Alterações de design por mudança legislativa

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Conforme regime de mudança de legislação do contrato.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R05 · Risco de Construção

Risco de custos acima do modelado; atrasos; gestão do projeto; interface; qualidade; saúde e segurança; defeitos; e vandalismo.

Aumento de custos de construção

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume via contrato de preço fixo com subcontratado. Exceção: variações de preço extraordinárias podem ser compartilhadas.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Risco de Engenharia e Construção (atrasos, sobrecustos, falhas) transferido ao privado; remuneração só após entrega (VfM PDF p.13-15). Penalidades no Anexo VIII; remuneração só após Ordem de Operação.

Atrasos na conclusão de obras

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume, sujeito a eventos de compensação (atos da AC) e eventos isentos.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Gerenciamento do projeto e interface

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP gerencia interfaces entre subcontratados e com obras da AC.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Qualidade e conformidade técnica

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP deve atender especificações do Programa de Exploração Rodoviária (PER — art. 21, Decreto 53.490/2017). Fiscalização pelo Poder Concedente (art. 63).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Saúde e segurança ocupacional

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume integralmente conforme NRs aplicáveis.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Defeitos

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume retificação durante período de garantia e vida do contrato.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Vandalismo durante construção

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume, com limiar acima do qual AC compartilha (definir em contrato).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R06 · Risco de Variações

Risco de alterações no serviço ou escopo solicitadas por qualquer das partes durante construção ou operação.

Variações solicitadas pela AC

Típica: PÚBLICO → Proposta: ☐

AC assume custos e impactos. Reequilíbrio conforme art. 48 do Decreto 53.490/2017.

⚠ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Variações solicitadas pelo PP

Típica: PRIVADO → Proposta: ☐

PP assume, salvo se aprovadas pela AC com benefício mútuo.

⚠ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Variações por exigência de órgãos de controle

Típica: COMPARTILHADO → Proposta: ☐

Tratadas como mudança de legislação ou evento de compensação, conforme o caso.

⚠ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R07 · Risco Operacional

Risco de eventos que afetem o desempenho ou aumentem custos operacionais; padrões de desempenho; disponibilidade de recursos; manutenção; e vandalismo.

Custos operacionais acima do modelado

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume via preço fixo no subcontrato operacional.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Risco de Operacao e Manutencao transferido ao privado; aferido pelo Verificador Independente (Anexo IV/X; apresentacao p.17). Mecanismo de pagamento: $CME = CMMax \times FDISP \times FID$ (FID 80-100%, apuracao trimestral, Anexo VI).

Padrões de desempenho e nível de serviço

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP deve manter indicadores conforme contrato. Fiscalização pela AGERGS (art. 62, Decreto 53.490/2017).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Disponibilidade de recursos e insumos

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume gestão da cadeia de suprimentos.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Saúde e segurança na operação

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume integralmente.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Manutenção preventiva e corretiva

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume conforme plano de manutenção do contrato.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Vandalismo na operação

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

PP assume até limiar definido; AC compartilha acima do limiar.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R08 • Risco de Demanda / Receita

Risco de que os níveis de demanda/usuários sejam diferentes dos previstos; consequências para receitas e custos; e medidas de apoio governamental.

Volume de demanda inferior ao projetado

Típica: **VARIÁVEL POR SETOR** → Proposta: ☐

Variável por setor. RODOVIAS: PP assume risco de tráfego, com possível banda de compartilhamento. HOSPITAIS/ESCOLAS: AC assume (pagamento por disponibilidade). SANEAMENTO: compartilhado com mecanismo de banda.

⚠ JUSTIFICATIVA PENDENTE

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Receitas acessórias exploradas pela concessionária; risco de demanda das receitas acessórias e do privado (apresentação p.22).

Volume de demanda superior ao projetado

Típica: **VARIÁVEL POR SETOR** → Proposta: ☐

Gatilhos de investimento conforme art. 9º, IV do Decreto 53.490/2017. Compartilhamento de receitas excedentes.

⚠ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Redes concorrentes ou substitutivas

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

AC assume se criar infraestrutura concorrente que impacte demanda do projeto.

⚠ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Inadimplência de usuários

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume gestão de cobrança. Em saneamento, pode haver mecanismo de compensação.

⚠ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R09 • Risco de Mercados Financeiros

Risco de inflação; flutuação cambial; flutuação de taxa de juros; indisponibilidade de seguro; e refinanciamento.

Inflação

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Reajuste anual por índice definido em contrato (art. 40, Decreto 53.490/2017). Risco residual do PP.

△ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Risco de Financiamento transferido ao privado (obtencao de recursos, juros, custo de capital) (VfM PDF p.13-14).

Flutuação cambial

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume. Exceção: se financiamento em moeda estrangeira for exigido pela AC.

△ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

Taxa de juros

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume risco de variação. Refinanciamento com compartilhamento de ganhos (art. 9º, IV, Lei 12.234/2005).

△ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

Indisponibilidade de seguro

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Se seguro se tornar indisponível ou proibitivo, AC atua como segurador de último recurso.

△ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

Refinanciamento

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Ganhos de refinanciamento compartilhados conforme contrato.

△ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

R10 • Risco Estratégico / de Parceria

Risco de o PP não ser a escolha certa; intervenção da AC; alterações de propriedade; e litígios.

Capacidade do PP e subcontratados

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume. Qualificação técnica exigida na licitação (art. 5º, Decreto 53.490/2017).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Intervenção da AC

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

AC pode intervir conforme arts. 69-71 do Decreto 53.490/2017 e art. 26 da Lei 10.086/1994.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Alterações de controle societário

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Requer anuência prévia do Poder Concedente (art. 13, Decreto 53.490/2017). Transferência sem anuência = caducidade.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Litígios e resolução de disputas

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Arbitragem obrigatória no Brasil, em português (art. 9º, X, Decreto 53.490/2017), após esgotar instância na AGERGS.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R11 • Risco de Tecnologia Disruptiva

Risco de que nova tecnologia desaloje tecnologia estabelecida ou de obsolescência de equipamentos/materiais.

Obsolescência tecnológica

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume atualização tecnológica. Inovações com redução de custo devem ser compartilhadas (art. 34, Decreto 53.490/2017).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Tecnologia disruptiva que altere a demanda

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Ex.: veículos autônomos em rodovias. Tratado em revisão contratual periódica.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Atualização de sistemas de TI

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP assume, conforme especificação de desempenho do contrato.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R12 · Risco de Força Maior

Risco de eventos inesperados além do controle das partes que atrasam ou impedem o desempenho.

Força maior natural (enchentes, vendavais)

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

ESPECÍFICO RS: limiares quantitativos para enchentes (ex.: cota fluviométrica), vendavais (ex.: alerta INMET/CEMADEN) e estiagem (ex.: declaração de situação de emergência).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Força maior natural (enchentes 2024 motivaram diretrizes de resiliência climática) - compartilhado (apresentação p.5-6).

Força maior causada pelo homem

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Guerra, terrorismo, contaminação nuclear/biológica. Risco compartilhado com isenção ao PP.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Força maior política

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

Eventos políticos internos ao país podem ser alocados integralmente à AC (Risco Político/Soberano).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Consequências da força maior

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Cada parte assume suas perdas. PP recebe isenção de prazo. Rescisão após 6-12 meses de evento prolongado.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R13 · Risco Político/Soberano

Risco de ações do setor público que tenham efeito adverso sobre o projeto ou o PP.

Atos discriminatórios do Poder Concedente

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

AC assume integralmente. Evento de compensação com reequilíbrio integral.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Riscos políticos retidos pelo Estado; garantia publica de pagamento via FPE/RRF (apresentacao p.16,38).

Falha da AC em cumprir obrigações

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

AC assume. PP tem direito a compensação conforme contrato.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Atos de outros entes governamentais

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Atos de entes federais/municipais que impactem o projeto podem ser tratados como Risco Político/Soberano ou força maior.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Risco Político/Soberano prolongado

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

PP pode rescindir com compensação equivalente à rescisão por inadimplência da AC.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R14 · Risco de Mudança de Legislação

Risco de conformidade com a lei aplicável e de alterações legislativas que afetem o desempenho ou custos.

Conformidade com legislação vigente

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

PP suporta os efeitos do descumprimento da legislação vigente e conhecida na data da proposta, relacionada às suas obrigações contratuais.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Mudança de legislação geral

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Alterações legislativas, regulatórias ou normativas gerais (exceto tributárias, ambientais ou tratadas em risco específico) que afetem custos, receitas, obrigações ou desempenho do projeto.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Mudança de legislação tributária

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Impactos ordinários/previsíveis podem ser alocados ao PP. Impactos não ordinários e imprevistos podem ensejar reequilíbrio em favor do PP ou da AC, conforme matriz de riscos e legislação aplicável.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Mudança de legislação específica, setorial ou discriminatória

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

AC assume se mudança afetar exclusivamente o projeto ou setor da PPP. Evento de compensação.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Mudança de legislação ambiental

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

PP suporta o cumprimento da legislação ambiental vigente e os custos relacionados às suas obrigações. Novas exigências ambientais poderão ensejar compartilhamento de custos ou reequilíbrio econômico-financeiro.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R15 · Risco de Rescisão Antecipada

Risco de o projeto ser rescindido antes do prazo por diversos motivos e as consequências financeiras.

Rescisão por inadimplência do PP (caducidade)

Típica: **PRIVADO** → Proposta: ☐

AC declara caducidade conforme art. 80 do Decreto 53.490/2017. Indenização descontada de multas e danos.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Mecanismo de garantia publica e vinculacao de receitas (Anexo IX) cobrem inadimplimento do Concedente (apresentacao p.16).

Rescisão por inadimplência da AC

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

PP rescinde judicialmente (art. 81, Decreto 53.490/2017). AC indeniza integralmente.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Encampação (interesse público)

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

Retomada mediante lei autorizativa e indenização prévia (art. 79, Decreto 53.490/2017; art. 22, Lei 10.086/1994).

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Rescisão por força maior prolongada

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: ☐

Após 6-12 meses. Compensação conforme regime contratual.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

Capacidade de pagamento da AC

Típica: **PÚBLICO** → Proposta: ☐

ESPECÍFICO RS: garantias via fundo especial (art. 15, Lei 12.234/2005). Avaliar capacidade fiscal do Estado.

△ JUSTIFICATIVA PENDENTE

R16 · Risco da Condição na Reversão

Risco de deterioração dos ativos durante a vida da PPP e de que não estejam na condição exigida quando da reversão à AC.

Condição dos ativos na reversão

Típica: **PRIVADO** → Proposta:

PP deve manter ativos conforme especificação contratual de reversão. Inspeções periódicas nos últimos 5 anos.

△ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Reversibilidade do ativo: infraestrutura revertida ao Estado em padrao de desempenho adequado (VfM PDF p.16; Anexo).

Valor residual dos ativos

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta:

Investimentos não amortizados são indenizados conforme art. 78, Decreto 53.490/2017 e art. 21, Lei 10.086/1994.

△ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

Bens reversíveis

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta:

Inventário obrigatório conforme art. 73, VII, g do Decreto 53.490/2017.

△ **JUSTIFICATIVA PENDENTE**

C01 · Resiliencia climatica / drenagem (pos-enchentes 2024) (risco customizado)

Novas diretrizes de drenagem e infraestrutura verde apos as enchentes de 2024 em Porto Alegre.

Avaliação

Típica: **COMPARTILHADO** → Proposta: **COMPARTILHADO**

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Diretrizes urbanisticas e projetuais especificas (apresentacao CGCPPP p.5-6).

5. Base Legal e Referencial

Federal: Lei 8.987/1995 (Concessões); Lei 11.079/2004 (PPP); Lei 14.026/2020 (Marco do Saneamento).

Estadual — RS: Lei 10.086/1994 (Concessões); Lei 12.234/2005 (PPPs); Lei 14.875/2016 (Concessões Rodoviárias); Decreto 53.490/2017 (Marco Rodoviário); Decreto 53.495/2017 (Programa CPPP/RS).

Referencial técnico: Global Infrastructure Hub; Allen & Overy. Ferramenta de Alocação de Riscos em PPPs — Edição 2019. Disponível em: <https://ppp-risk-allocation-tool.github.org>. Acesso em: 23 mar. 2026.

Norma geral de alocação (Art. 47, Decreto 53.490/2017): O risco deve ser alocado à parte que (I) melhor puder controlar a ocorrência do evento; (II) conseguir absorver e gerenciar o risco a custo mais baixo; e (III) possuir condições de eliminar ou compensar os danos com maior eficiência e economicidade.

Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (Radar PPP, Patrinvest, Premium Solution, ZEBL, Machado Meyer)

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

[Nome do Coordenador / Auditor-Chefe]

COORDENAÇÃO · CAGE-SEFAZ/RS

Relatório Técnico de Análise de Precificação de Obras

CAGE/SEFAZ-RS · ROTEIRO ANALÍTICO PADRONIZADO

Caso analisado: Concessao Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

Órgão/Entidade: Estado do RS / SERG

Natureza: Obra mista

Fase analisada: Modelagem PPP

Localização: Porto Alegre/RS

Objeto: Retrofit do CAFF/SEDUC/DAER + construcao de novos edificios (PGE, garagens, areas comerciais), equipagem e operacao

Modalidade: PPP - Concessao Administrativa (Lei 11.079/2004)

Valor declarado: R\$ 1.332.300.000,00

Data-base: dez/2025

Processo/Expediente: Nao identificado nos documentos (estruturacao BNDES OCS 330/2024; SAP 4400006120)

DOCUMENTOS ANALISADOS

Analise de Value for Money (Produto 10, 10/03/2026); Apresentacao CGCPPP (17/03/2026); Modelo financeiro XLSM (16/03/2026); Plano de Negocios (09/03/2026)

2. METODOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO ADOTADA

Precificacao baseada em parametros por m2 e benchmark setorial; sem orcamento analitico disponivel.

3. REFERÊNCIAS DE PREÇOS UTILIZADAS

Benchmarks de 4 centros administrativos (Maceio, Angra, Rondonia, Sao Paulo) - apresentacao p.26.

4. PARÂMETROS E COMPONENTES EMPREGADOS

CAPEX R\$ 1,33 bi; R\$ 5,7 mil/m2; OPEX R\$ 80,6 mi/ano (R\$ 357/m2).

5. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA A PRECIFICAÇÃO

Comparacao com benchmark sugere CAPEX/m2 conservador (abaixo da media).

6. ANÁLISE CRÍTICA DA CONSISTÊNCIA METODOLÓGICA

Consistencia nao plenamente verificavel - falta memoria de calculo da obra.

7. FRAGILIDADES, LACUNAS E RESSALVAS IDENTIFICADAS

Ausencia de orcamento analitico, composicoes unitarias, BDI e ART/RRT.

8. RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Solicitar orcamento detalhado e ART/RRT antes do edital; validar regionalizacao RS.

9. CONCLUSÃO

Parecer global: Parcialmente consistente — requer complementação.

Precificacao plausivel por benchmark, mas nao auditavel em detalhe com os documentos atuais.

Indicadores-chave da análise: total de itens avaliados 0 · conformes 0 · parcialmente conformes 0 · não conformes 0 · risco alto 0 · risco médio 0 · risco baixo 0.

CAGE/SEFAZ-RS — Texto gerado automaticamente a partir da ferramenta padronizada. Recomenda-se revisão pelo analista antes da emissão formal.

● IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME / IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Concessao Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

ÓRGÃO / SECRETARIA RESPONSÁVEL

Estado do RS / SERG

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2026

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (Radar PPP, Patrinvest, Premium Solution, ZEBL, Machado Meyer)

DATA DE PREENCHIMENTO

23/06/2026

VERSÃO

final-1.0

● SETORES APLICÁVEIS AO PROJETO (OPCIONAL — ADICIONA BLOCOS SETORIAIS)

Marque os setores em que o projeto se enquadra. Os blocos setoriais correspondentes aparecerão abaixo dos blocos transversais (A–F) com itens de custo típicos daquele setor.

EDIFICAÇÕES / FACILITIES

● A – ESTRUTURAÇÃO E CONTRATAÇÃO

7 / 8 APLICÁVEIS

R\$ 0,00

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
A.1 Estudos de pré-viabilidade Custos de diagnóstico setorial, análise técnica preliminar, estudos de demanda e de escopo antes da aprovação formal do projeto pelo conselho gestor. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui equipe interna e consultores externos.	Sim		Identificado	Estudos estruturados pelo BNDES (Contrato OCS 330/2024). Valor nao discriminado.

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Quantificar horas-técnico e honorários.				
A.2 Contratação de consultores de modelagem Honorários de consultores jurídicos, financeiros, técnicos e ambientais para elaboração do EVTEA. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Considerar parcelas para fase de estruturação e licitação separadamente.	Sim		Identificado	Consortio RECAFF contratado via BNDES para modelagem.
A.3 Chamamento Público / PMI / MIP Custos de publicação, condução e avaliação de Procedimento de Manifestação de Interesse ou Manifestação de Interesse Privado. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Por exemplo, Comissão Especial de Avaliação e suporte jurídico.	N/A		—	Nao houve PMI/MIP - estruturacao direta via BNDES.
A.4 Ressarcimento de estudos ao setor privado Valor a ser pago ao autor dos estudos de PMI aproveitados pelo poder concedente quando o contrato for celebrado. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO	Sim		Identificado	Ressarcimento de estudos/B3 previsto no investimento da PPP (expurgado do PSC - VfM PDF p.26).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Quantificar como valor esperado.				
A.5 Apoio jurídico da PGE / Procuradoria Honorários ou custo-oportunidade de pareceres, revisão de edital, minuta contratual e suporte jurídico em todo o processo. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Estimar com base em horas técnicas.	Parcial		Identificado	Revisao da modelagem juridica pela PGE (apresentacao p.38).
A.6 Consulta pública e audiência pública Despesas com publicação, produção de documentos, realização de eventos, respostas e sistematização de contribuições. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui logística e publicações.	Sim		Identificado	Consulta publica prevista (jun/2026) - apresentacao p.40.
A.7 Custos do processo licitatório Despesas com comissão de licitação, publicações oficiais, impugnações, recursos administrativos e diligências. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui eventual reembolso de custos de oferta a licitantes.	Sim		Identificado	Licitacao: concorrencia internacional, sessao na B3 (apresentacao p.27). Custo de transacao tradicional: 18 contratos relicitados a cada 5 anos a R\$ 28.918,40/licitacao = R\$ 1,5 mi VP (VfM PDF p.31).
A.8 Custos de estruturação	Sim		Identificado	Estruturacao financeira / SPE -

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
financeira (SPE/project finance) Honorários legais para constituição da SPE, due diligence de financiadores, instrumentos fiduciários e garantias. DESEMBOLSO CERTO ESTADO / COMPARTILHADO Quando o Estado arca com parte desses custos para atrair financiadores em contexto de baixa maturidade institucional.				parte expurgada do PSC.

● B – IMPLANTAÇÃO

6 / 8 APLICÁVEIS

R\$ 4.080.000.000,00

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
B.1 Desapropriações e aquisição de áreas Custo de indenizações, custos judiciais e extrajudiciais para obtenção de áreas necessárias à implantação do projeto. DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE ESTADO / COMPARTILHADO Alocação depende da matriz de riscos.	Não		Identificado	Terreno já e publico (complexo CAFF existente). Sem desapropriacao relevante identificada.
B.2 Reassentamentos Custo de remoção, indenização e apoio à reinstalação de populações e atividades afetadas pela implantação. DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE ESTADO / COMPARTILHADO Inclui custos sociais e de comunicação.	N/A		—	Reassentamento nao identificado nos documentos.
B.3 Licenciamentos e autorizações ambientais Custos de estudos, taxas, contrapartidas ambientais e eventuais medidas	Sim		Identificado	Licenciamento ambiental: diretrizes no Anexo V; risco transferido ao privado.

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
compensatórias exigidas pelos órgãos licenciadores. DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE ESTADO / COMPARTILHADO Atrasos no licenciamento podem ser riscos. Prever contingência para revisão de escopo ambiental.				
B.4 Remanejamento de redes e interferências Custo de relocação de redes de energia, gás, saneamento, telecomunicações e outras interferências identificadas. DESEMBOLSO CERTO / CONTINGENTE ESTADO / COMPARTILHADO Fonte de desequilíbrio contratual quando não mapeado na fase de modelagem.	Parcial		A levantar	Remanejamento de interferencias/redes possivel; nao quantificado.
B.5 Obras preparatórias, acessos e canteiros Investimentos públicos prévios necessários para viabilizar a intervenção principal: acessos viários,	Sim		Identificado	Obras preparatorias inclusas no CAPEX da concessionaria.

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
infraestrutura de canteiro, energia provisória. DESEMBOLSO CERTO ESTADO / COMPARTILHADO Verificar se esses custos estão no escopo do parceiro privado ou permanecem com o Estado.				
B.6 Transição operacional e continuidade do serviço Custos de manutenção do serviço existente durante o período de obras: operação paralela, contratações emergenciais, adaptações. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui aluguel de espaços provisórios e comunicação com usuários.	Sim		Identificado	Transicao operacional dos servicos hoje prestados ao Estado (faseamento em 3 fases).
B.7 Ocupação temporária de imóveis Indenizações ou locações por uso temporário de áreas necessárias durante obras. DESEMBOLSO CERTO ESTADO	Sim	4080000000000	Estimado	Ocupacao/locacao temporaria de imoveis externos durante obras (~R\$ 4,08 mi/ano; VfM PDF p.29-30: R\$ 16,3 mi VP no atraso). iPrazo RS 3,27 -> atraso ~7 anos; aluguel externo durante atraso = R\$ 16,3

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Mapear necessidade de ocupação temporária já na fase de modelagem.				mi VP (VfM PDF p.29-30).

B.8 Adequação do serviço público durante obras

Custos adicionais de serviços substitutivos, reforços de pessoal e comunicação com usuários durante o período de implantação.

DESEMBOLSO CERTO

ESTADO

Considerar perda de capacidade operacional durante a transição.

Sim

Identificado

Servidores permanecem operando durante as obras (faseamento modular).

C – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

4 / 6 APLICÁVEIS

R\$ 262.300.000,00

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
C.1 Contraprestação pública Pagamentos regulares ao parceiro privado, condicionados à disponibilidade e desempenho do serviço, ao longo de toda a vigência contratual.	Sim	262300000	Quantificado	Contraprestacao publica maxima R\$ 262,3 mi/ano (R\$ 21,86 mi/mes). XLISM '00. PAINEL' G38. Contraprestacao MENSAL maxima R\$ 21,86 mi (XLISM G33). DIVERGENCIA

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
DESEMBOLSO CERTO ESTADO Projetar ano a ano em valores nominais e VPL. Verificar limites LRF e cap de 5% da RCL.				menor: contraprestacao anual R\$ 262,0 mi (VfM PDF Tab.1) vs R\$ 262,3 mi (XLSM G38) - diferenca de arredondamento.
C.2 Aportes públicos de capital Contribuições de recursos públicos para compensar o parceiro privado por investimentos em bens reversíveis, concentrados nas fases iniciais. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Impacto orçamentário concentrado na fase inicial.	Não		Identificado	Aporte publico: n.a. para o CAFF (benchmark CGCPPP p.26 indica 'n.a.').
C.3 Subsídios tarifários Complementação de tarifas para garantir modicidade ou reembolso relativo a populações vulneráveis não cobertas pela tarifa de mercado. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Distinguir de contraprestação. Pode ser pago diretamente ao usuário ou ao concessionário.	N/A		—	Subsidios tarifarios nao se aplicam (concessao administrativa, sem tarifa de usuario).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
C.4 Utilidades e insumos custeados pelo Estado Custos de energia elétrica, água, gás, telecomunicações e outros insumos que permanecem sob responsabilidade do poder concedente. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Verificar se a matriz de responsabilidades atribui esses custos ao Estado ou ao privado.	Parcial		A levantar	Utilidades (energia/água) com migração para ACL pela concessionária; custeio do Estado não detalhado.
C.5 Despesas de interface com outros órgãos Custos de coordenação, ajustes operacionais e articulação com outros entes públicos (municípios, órgãos federais, reguladores). DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui convênios e acordos operacionais com outros entes.	Parcial		A levantar	Interface com SEDUC/PGE/DAER (atividades-fim permanecem com o Estado).
C.6 Gestão pública de pessoal remanescente Custo de servidores públicos que continuam prestando serviços conexos ao objeto da PPP (funções não delegáveis). DESEMBOLSO CERTO ESTADO	Sim		Identificado	Atividades-fim e pessoal das secretarias permanecem com o Estado (apresentação p.4).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Considerar diferenças de regime previdenciário entre estatutários e CLT.				

● D – GOVERNANÇA CONTRATUAL

7 / 7 APLICÁVEIS

R\$ 453.400,00

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
D.1 Equipe pública de gestão contratual Custo total da equipe de gestão e fiscalização do contrato ao longo de toda a vigência. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Agência implementadora deve orçar custo da equipe e capacitação.	Sim	453400	Quantificado	Equipe publica de gestao contratual: R\$ 453,4 mil/ano (VPL R\$ 4,9 mi). VfM PDF Tabela 2, p.21. Composicao: gerente projeto + esp. juridico, econ-fin, engenharia, arquitetura (Vfm PDF Tab.2).
D.2 Verificador / certificador independente externo Honorários do agente externo que audita e certifica o desempenho do parceiro privado frente às obrigações contratuais. DESEMBOLSO CERTO ESTADO / COMPARTILHADO	Sim		Identificado	Verificador Independente previsto (Anexo IV/X; relatorios trimestrais). Custo nao isolado.

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Pode ser contratado pelo Estado ou pelo privado.				
D.3 Sistemas de monitoramento de KPIs Custo de aquisição, implantação e manutenção de sistemas de informação, coleta de dados e relatórios de desempenho. DESEMBOLSO CERTO ESTADO / COMPARTILHADO Custo cresce com a complexidade do Quadro de Indicadores de Desempenho.	Sim		Identificado	Sistema de Mensuração de Desempenho / KPIs (Anexo IV; índice ID).
D.4 Comitê gestor e instâncias colegiadas Despesas operacionais de comitês, reuniões, pareceres técnicos e consultorias de suporte ao comitê gestor. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Incluir custo de deslocamentos, viagens, consultores eventuais e suporte administrativo.	Parcial		A levantar	Governança contratual / instância gestora - definição de papéis na operação (apresentação p.38).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
D.5 Regulação setorial Custo da estrutura regulatória (agência ou câmara técnica) de supervisão econômica, tarifária e de qualidade do serviço. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Verificar se o custo do regulador já está capturado.	Parcial		A levantar	Regulacao/fiscalizacao pelo Estado (apresentacao p.4).
D.6 Auditorias e controle externo Despesas do órgão de controle decorrentes de fiscalização específica do contrato de PPP. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Custo de controle interno e externo.	Parcial		A levantar	Auditoria/controle externo: envio ao TCE/RS previsto (apresentacao p.38).
D.7 Compliance fiscal e contábil Custo de elaboração, envio e manutenção de relatórios e comunicados exigidos ao longo do contrato. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Inclui custo de comunicação.	Parcial		A levantar	Compliance fiscal/contabil (MCASP/STN Portaria 138/2023 citada no VfM PDF p.38).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
E.1 Risco de demanda retido pelo Estado Valor esperado do custo ao Estado resultante de demanda inferior à projetada, quando o risco não foi integralmente transferido ao privado. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Calcular por análise de cenários ou probabilística. Incluir garantia de receita mínima se prevista.	Não		Identificado	Risco de demanda das receitas acessórias e do privado; demanda dos serviços ao Estado e disponibilidade.
E.2 Garantias de risco cambial e financeiro Custo esperado de garantias de câmbio ou indexadores quando o Estado assume exposição a variáveis macroeconômicas. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Por exemplo, mensuração de garantias de câmbio.	Parcial		A levantar	Risco cambial/financeiro transferido ao privado (VfM PDF p.13-14).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
E.3 Eventos de reequilíbrio econômico-financeiro Custo esperado de reequilíbrios por fatos imprevisíveis, alterações legislativas ou restrições administrativas imputáveis ao Estado. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Distinguir reequilíbrio por ação/omissão do Estado (custo do Estado) de evento de mercado.	Sim		Identificado	Eventos de reequilíbrio previstos (mecanismo de pagamento / matriz de risco, Anexo VI/VII).
E.4 Renegociações contratuais Custo esperado de renegociações ao longo da vigência contratual. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Estimativa dos custos.	Parcial		A levantar	Renegociações/reequilíbrio - contingente, não quantificado.
E.5 Passivos ambientais e socioambientais Custo esperado de remediação, indenizações e medidas corretivas por passivos ambientais identificados	Parcial		A levantar	Passivos ambientais pre-existentis retidos pelo Estado (típico).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
durante a execução do contrato. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO / COMPARTILHADO Depende da alocação na matriz de riscos.				
E.6 Término antecipado — inadimplência do Estado Pagamentos de rescisão devidos ao parceiro privado quando o término antecipado é causado por inadimplência ou ato do poder concedente. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Valor pode ser baseado em investimentos não amortizados mais lucros cessantes previstos.	Sim		Identificado	Termino antecipado por inadimplencia do Estado - garantia FPE/RRF (apresentacao p.38).
E.7 Término antecipado — inadimplência do privado Custo líquido ao Estado de retomada do serviço quando o término é causado por inadimplência do parceiro privado.	Sim		Identificado	Caducidade por inadimplencia do privado (matriz de risco).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Inclui custo de nova licitação, operação emergencial e eventual indenização de financiadores.				
E.8 Término antecipado — força maior Custo de compensações e retomada operacional em caso de força maior que inviabilize o contrato. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO / COMPARTILHADO Definir os eventos de força maior no contrato para reduzir ambiguidades.	Parcial		A levantar	Termino por força maior - compartilhado.
E.9 Litígios e arbitragem Custo esperado de processos judiciais, arbitrais ou de mediação ao longo da vida do contrato. CONTINGENTE EXPLÍCITO ESTADO Prever cláusula de resolução de disputas (negociação,	Parcial		A levantar	Litígios/arbitragem - previsto em contrato.

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
mediação, arbitragem) para reduzir custos.				
E.10 Passivos contingentes implícitos Obrigações morais não contratuais: operação emergencial por falência da SPE, pressão política para mudança de escopo, resposta a crises de serviço. CONTINGENTE IMPLÍCITO ESTADO Registrar como risco qualitativo no VfM com análise de cenários.	Parcial		A levantar	Passivos contingentes implícitos - monitorar (LRF/MCASP).

● F – CUSTOS FISCAIS E FINANCEIROS

7 / 8 APLICÁVEIS

R\$ 462.410.000,00

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
F.1 Neutralidade competitiva (ajuste tributário) Ajuste no PSC para equiparar tratamentos tributários diferenciados entre o projeto público e o privado (IPTU, ISS, IR, CSLL, PIS/COFINS).	Sim	462410000	Quantificado	Neutralidade competitiva: 462,4 mi VP (PIS/COFINS/G15).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
AJUSTE METODOLÓGICO ESTADO Ajuste de neutralidade competitiva exigido para comparação justa.				
F.2 Ajuste de regime previdenciário Diferença de custo entre regimes de previdência do pessoal público e do parceiro privado para fins de comparabilidade. AJUSTE METODOLÓGICO ESTADO Considerar diferenças entre regime público e privado.	N/A		—	Ajuste de regime previdenciário e documentos.
F.3 Custo de capital e taxa de desconto do Estado Custo de oportunidade do capital público imobilizado em garantias, aportes e fundos garantidores da PPP. CUSTO FISCAL ESTADO Adotar taxa recomendada pelo órgão competente.	Sim		Identificado	Taxa de desconto do Estado (ver PDF p.18).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
F.4 Constituição e manutenção do fundo garantidor Custo de capitalização e manutenção do instrumento de garantia das obrigações pecuniárias do Estado perante o parceiro privado. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Custo de constituição e manutenção do fundo.	Sim		Identificado	Fundo garantidor / garantia subsidiária + RRI
F.5 Prêmio de seguro-garantia público Prêmio pago pelo Estado para contratação de seguro-garantia das obrigações do poder concedente. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Alternativa ou complemento ao fundo garantidor. Quantificar com base em cotações de mercado.	Parcial		A levantar	Premio de seguro-garantia da PPP (expurgada do PSC)
F.6 Impacto orçamentário e limites LRF Comprometimento da RCL com pagamentos de	Sim		Quantificado	Impacto orçamentário: com a RCL (limite legal 5%). Affordability: 261,99(CAFF)+51(Erechim vs limite 3.261,65 (5% de

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
PPP (teto de 5% federal; limites estaduais) e impacto nas metas de resultado fiscal. RESTRIÇÃO FISCAL ESTADO Análise de sustentabilidade fiscal deve cobrir duração da PPP.				
F.7 Tratamento contábil e reconhecimento de passivos Custo de adequação contábil para reconhecimento de ativos e passivos de PPP no balanço público conforme padrões IPSAS/MCASP. CUSTO FISCAL / ADMINISTRATIVO ESTADO Reconhecimento contábil afeta capacidade de endividamento e métricas fiscais do Estado.	Parcial		A levantar	Reconhecimento contábil STN Portaria 138/2023).
F.8 Custos de encerramento e reversão de bens Despesas de avaliação patrimonial, auditoria técnica, transferência e eventual recuperação dos bens revertidos ao	Sim		Identificado	Encerramento e reversão (reversibilidade do ativo; '

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Estado no fim do contrato. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Planejar com antecedência.				

● EDIFICAÇÕES / FACILITIES — ADICIONAL SETORIAL

8 / 8 APLICÁVEIS

R\$ 4.080.000.000.000,00

2.5 Edificações e Serviços Não Finalísticos — Sedes Administrativas, Complexos de TI e Facilities, obras e serviços relacionados.

Custos adicionais típicos de PPPs de facility management, sedes administrativas, data centers e serviços de apoio não finalísticos ao setor público.

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Edi.1 Realocação de servidores e usuários Custo de transferência temporária de servidores para outros espaços de trabalho e de comunicação e adaptação aos usuários do serviço. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Considerar impacto na produtividade e eventuais pagamentos de	Sim		Identificado	Realocacao de servidores durante o faseamento das obras.

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
adicional de deslocamento.				
Edi.2 Aluguel de imóveis temporários Custo de locação de espaços provisórios para funcionamento de repartições, arquivos e serviços ao cidadão durante as obras. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Prever custos de adaptação (TI, segurança, acessibilidade) do espaço locado.	Sim	4080000000000	Estimado	Aluguel de imoveis temporarios externos (~R\$ 4,08 mi/ano).
Edi.3 Mudança física e logística Custo de desmontagem, transporte, armazenagem e reinstalação de mobiliário, equipamentos e acervos documentais. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Incluir digitalização de acervos e custos de guarda de documentos físicos durante a transição.	Sim		Identificado	Mudanca fisica/logistica entre fases.
Edi.4 Operação paralela de sistemas de TI	Parcial		A levantar	Operacao paralela de sistemas de TI

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
Custo de manutenção de sistemas legados enquanto a nova infraestrutura de TI da edificação PPP é implantada e testada. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Considerar risco de incompatibilidade de sistemas em edificações de gestão documental e de dados.				durante transicao.
Edi.5 Conectividade e infraestrutura de TIC provisória Custo de provisão de rede, links de internet, telefonia e sistemas de segurança no espaço provisório. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Verificar se o contrato inclui TIC como utilidade ou se é custeada separadamente pelo Estado.	Parcial		A levantar	Conectividade/TIC provisoria - nao detalhado.
Edi.6 Serviços de FM não incluídos no escopo da PPP Custos de facility management que o Estado continua	Parcial		A levantar	Servicos de FM nao incluidos no escopo da PPP (atividades-fim).

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
suportando por não estarem incluídos no escopo de serviços da PPP. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Delimitar com precisão o escopo de serviços na fase de modelagem para evitar lacunas.				
Edi.7 Custos de ocupação de imóveis do Estado cedidos à PPP Custo de oportunidade do uso de imóveis públicos cedidos ao parceiro privado como parte da estruturação econômica da PPP. CUSTO DE OPORTUNIDADE ESTADO Registrar como receita não realizada pelo Estado (valor locatício de mercado).	Sim		Identificado	Custo de oportunidade do terreno publico cedido a PPP (122.051 m2).
Edi.8 Gestão do acervo patrimonial revertido Custo de inventário, avaliação, conservação e registro de bens que serão	Parcial		A levantar	Gestao do acervo patrimonial revertido ao final.

ITEM / DESCRIÇÃO	APLICÁVEL?	VALOR ESTIMADO (R\$)	STATUS	ANOTAÇÕES
revertidos ao Estado ao fim do contrato. DESEMBOLSO CERTO ESTADO Planejar com antecedência; exigir relatório de estado de conservação dos bens com periodicidade definida.				

PSC / VfM — Instrumento de Apuração de Custo Público e Avaliação de Value for Money

Fundamento: art. 10, I, "a", Lei Federal nº 11.079/2004 · Decreto Estadual nº 53.495/2017

Identificação do Projeto PPP

Defina o serviço ou obra a ser analisado, a unidade de análise, o período de referência e as características das alternativas. O preenchimento deste módulo é pré-requisito para os cálculos dos Módulos 2 e 6 e compõe a **identificação formal do documento de evidência**.

Todos os campos marcados com * são obrigatórios para geração do relatório de evidência. Registre o responsável pelo preenchimento — o nome consta no documento impresso como declarante.

A — IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**SECRETARIA / ÓRGÃO DEMANDANTE ***

Secretaria da Reconstrução Gaucha (SERG) / SPGG

NOME DO SERVIÇO / OBJETO DA PPP *

Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA *

2026

PERÍODO ABRANGIDO PELO LEVANTAMENTO

data-base dez/2025; prazo 30 anos (Produto 10 de 10/03/2026)

PRAZO DO CONTRATO PPP (ANOS) *

30

MODALIDADE DA ALTERNATIVA COMPARADA *

PPP Administrativa (Lei 11.079/2004)

BASE LEGAL DA PRESTAÇÃO ATUAL

Operação atual sob gestão direta/indireta do Estado (SPGG) - contratos de facilities

DATA-BASE DOS VALORES *

dez/2025

ESCOPO ATUAL DA PRESTAÇÃO ESTATAL

Operação e manutenção predial do CAFF pelo Estado via múltiplos contratos de serviços (até 18 fornecedores); servidores excedentes em imóveis alugados externos.

ESCOPO PREVISTO NA ALTERNATIVA PPP

Reforma/retrofit, ampliação, equipagem, operação e manutenção integradas do complexo por concessionária única, com exploração de receitas acessórias.

DIFERENÇA DE ESCOPO ENTRE OS MODELOS

A PPP integra projeto-obra-operação-manutenção num único contrato de 30 anos, com padrão de desempenho aferido por Verificador Independente, e centraliza secretarias hoje dispersas.

B — MODALIDADE DE PRESTAÇÃO ATUAL**SELECIONE AS MODALIDADES DE EXECUÇÃO ATUAIS IDENTIFICADAS****C — PARÂMETROS QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA**

Os VPLs da PPP e do PSC Ajustado são inseridos no Módulo 6 como referência cruzada ao modelo financeiro elaborado em paralelo.

TAXA SOCIAL DE DESCONTO – TSD (%)	FATOR SOBRECUSTO DE OBRAS (%)	FATOR EFICIÊNCIA COMERCIAL PÚBLICA (%)
8.5	25	65
Ref.: SDI/ME, maio/2020 → 8,5% a.a. real	Ref.: art. 125, Lei nº 14.133/2021	% do valor de mercado privado

D – DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL

O nome e matrícula informados abaixo identificam o **responsável técnico** pelo preenchimento deste instrumento perante a CAGE e órgãos de controle. O documento impresso constitui evidência de auditoria.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO *	MATRÍCULA / CARGO
Estruturacao: BNDES / Consorcio RECAFF (Radar PPP, Patrinvest, Premium Solution, ZEBL, Machado Meyer)	Estruturacao BNDES / Consorcio RECAFF
DATA DO PREENCHIMENTO *	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
23/06/2026	BNDES OCS 330/2024; SAP 4400006120
	Controle interno da secretaria ou CAGE

PSC Bruto — Levantamento do Custo Público Atual

Mensure o custo real da prestação atual pelo Estado por categoria. É a **linha de base quantitativa** para o VfM. Preencha todos os itens identificados e registre a fonte utilizada em cada um. Os subtotais são calculados automaticamente.

CAT A · CAPEX R\$ 0 anualizado	CAT B · OPEX R\$ 0 operação + manutenção	CAT C · GESTÃO R\$ 0 fiscalização contratual	PSC BRUTO ANUAL R\$ 0 A + B + C - receitas
---	---	--	---

Nº	ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)
CAT A · CAPEX – INVESTIMENTOS ANUALIZADOS (VALOR TOTAL ÷ VIDA ÚTIL – NBC TSP/MCASP)				
A1	Obras e instalações — adequação de infraestrutura	Adm. Direta		
A2	Equipamentos e material permanente	Adm. Direta		
A3	Sistemas de TI e licenças de software específicos do serviço	Adm. Indireta		
A4	Veículos (frota alocada)	Adm. Direta		
A5	Custos tributários	Adm. Direta		
Subtotal CAT A				R\$ 0
CAT B · OPEX – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO				
B1	Remuneração bruta de servidores (custo total do empregador)	Adm. Direta		
B2	Contribuição patronal ao RPPS / RGPS / IPE Prev / RS-Prev	Adm. Direta		
B3	Diárias e passagens	Adm. Direta		
B4	Capacitação e treinamento	Adm. Direta		
B5	Contratos terceirizados de limpeza e conservação	Contrato Licitado		
B6	Contratos de manutenção de equipamentos e instalações	Contrato Licitado		
B7	Energia elétrica e água/esgoto (rateio pelo uso)	Adm. Direta		

Nº	ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)
B8	Contratos de locação de imóveis	Contrato Licitado		
B9	Rateio de despesas operacionais da entidade vinculada	Adm. Indireta		
B10	Transferências do Estado para entidade vinculada (repasses)	Adm. Indireta		
B11	Fornecimento de bens / insumos recorrentes (almoxarifado)	Adm. Direta		
B12	Outros custos de pessoal (EPIs, uniformes, vale-alimentação)	Adm. Direta		
B13	Custos tributários	Adm. Direta		
Subtotal CAT B				R\$ 0
CAT C - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL				
C1	Pessoal interno alocado à fiscalização contratual (rateio)	Adm. Indireta		
C2	Fiscalização técnica terceirizada (assessoria/consultoria)	Contrato Licitado		
C3	Custos jurídicos (rateio)	Adm. Direta		
C4	Custo de sobrecarga do quadro funcional na gestão operacional do serviço	Adm. Direta		
C5	Custos de judicialização e contencioso administrativo do serviço	Adm. Direta		
C6	Custos com processo licitatório	Contrato Licitado		
C7	Reajustes / reequilíbrios e aditivos aplicados no período	Contrato Licitado		
Subtotal CAT C				R\$ 0
CAT D - RECEITAS - DEDUÇÕES DO CUSTO PÚBLICO (REDUZ O CUSTO LÍQUIDO)				
D1	Receitas tarifárias / arrecadação direta do serviço	Adm. Direta		

Nº	ITEM DE CUSTO	MODALIDADE	FONTE UTILIZADA	VALOR ANUAL (R\$)
D2	Outras receitas geradas pelo serviço (aluguéis, cessões)	Adm. Direta		
Total Deduções CAT D				R\$ 0
PSC BRUTO — CUSTO PÚBLICO ANUAL TOTAL				R\$ 0
A + B + C - D				

2.2 – CONSOLIDAÇÃO DO PSC BRUTO

CATEGORIA	SUBTOTAL ANUAL (R\$)	% DO PSC BRUTO	MODALIDADE DE EXECUÇÃO	SUBTOTAL ANUAL (R\$)	% DO PSC BRUTO
CAT A · CAPEX anualizado	R\$ 0	—	Administração Direta	R\$ 0	—
CAT B · OPEX	R\$ 0	—	Administração Indireta	R\$ 0	—
CAT C · Gestão e fiscalização	R\$ 0	—	Contrato Licitado	R\$ 0	—
CAT D · (–) Receitas / deduções	R\$ 0	—	Total (sem deduções)	R\$ 0	100%
PSC Bruto	R\$ 0	100%			

CONSOLIDAÇÃO – VPL (INSERIR APÓS CÁLCULO NO MODELO FINANCEIRO)

Os valores abaixo são obtidos do modelo VfM/PSC elaborado em paralelo e inseridos aqui como referência cruzada para o Módulo 6.

VPL PSC BRUTO (R\$)	VPL PSC AJUSTADO (R\$)	VPL CUSTO DA PPP (R\$)
1606320000	1904670000	1716200000
PSC Bruto × fator anuidade (TSD, prazo)	Inclui sobrecusto, atraso, transação	Contraprestação + gestão – neutralidade

Diagnóstico do *Padrão Atual* de Prestação

Documente o nível atual de qualidade, as falhas recorrentes e as limitações estruturais da prestação estatal. Cada limitação registrada deve ter melhoria qualitativa correspondente no Módulo 4 — isso torna o **argumento auditável**: a PPP responde a problemas reais documentados.

● 3.1 – NÍVEL DE SERVIÇO ATUAL (LINHA DE BASE QUALITATIVA)

DIMENSÃO	INDICADOR OU PARÂMETRO	VALOR / SITUAÇÃO ATUAL	FONTE
Disponibilidade do serviço / ativo			
Tempo médio de resposta / atendimento			
Taxa de incidentes / falhas recorrentes			
Nível de satisfação dos usuários			
Cumprimento de normas técnicas aplicáveis			
Outros indicadores relevantes			

● 3.2 – MAPA DE FALHAS E LIMITAÇÕES ESTRUTURAIS

Cada limitação listada abaixo deve ter melhoria correspondente no Módulo 4. A coluna "Melhoria PPP" deve referenciar o código da melhoria (ex.: M01).

CÓD.	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA FALHA / LIMITAÇÃO	EVIDÊNCIA	MELHORIA PPP (M4)
OPERACIONAL				
X1	Disponibilidade e continuidade			
X2	Velocidade de resposta corretiva			
X3	Capacidade de reposição de ativos			
MANUTENÇÃO				
X4	Planejamento da manutenção preventiva			
X5	Passivo de manutenção acumulado			
X6	Qualidade da manutenção ao longo do ciclo de vida			
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				

CÓD.	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA FALHA / LIMITAÇÃO	EVIDÊNCIA	MELHORIA PPP (M4)
X7	Defasagem tecnológica dos equipamentos			
X8	Capacidade de registro e monitoramento dos dados			
GOVERNANÇA E GESTÃO				
X9	Integração entre projeto, obra e execução			
X10	Responsabilidade contratual e prestação de contas			
X11	Outras limitações identificadas			

Melhorias Qualitativas *Esperadas na PPP*

Para cada melhoria esperada, documente: qual problema atual ela resolve (ref. Módulo 3), o que a PPP entregará, as evidências e o mecanismo contratual de garantia. Cada melhoria alimenta a **Matriz de Relevância** do Módulo 5 e a justificativa de auditoria.

Clique em **+ Adicionar Melhoria**. Use os exemplos orientativos como referência. Avalie relevância, evidência e se cada melhoria justifica pagar mais pela PPP — esses campos formam a base da conclusão integrada do Módulo 7.

► EXEMPLOS ORIENTATIVOS DE MELHORIAS TÍPICAS EM CONTRATOS DE PPP

M09		
LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)	SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)	
Transferencia de riscos ao parceiro privado		
MELHORIA ESPERADA (PPP)	NATUREZA DA MELHORIA	
	Selecionar...	
BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA	INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)	
MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO	RESPONSÁVEL PELO ACEITE	
RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA DISPONÍVEL	JUSTIFICA PAGAR MAIS?
M10		
LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)	SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)	
Garantia do nível de qualidade do serviço (indicadores + Verificador Independente + penalidades)		
MELHORIA ESPERADA (PPP)	NATUREZA DA MELHORIA	
	Selecionar...	
BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA	INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)	
MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO	RESPONSÁVEL PELO ACEITE	
RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA DISPONÍVEL	JUSTIFICA PAGAR MAIS?
M11		

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)

Alocacao mais eficiente de recursos (contrato unico vs ate 18 contratos)

SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)

MELHORIA ESPERADA (PPP)

NATUREZA DA MELHORIA

Selecionar...

BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA

INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)

MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

RELEVÂNCIA

EVIDÊNCIA DISPONÍVEL

JUSTIFICA PAGAR MAIS?

M12

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)

Reversibilidade do ativo em padrao de desempenho adequado

SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)

MELHORIA ESPERADA (PPP)

NATUREZA DA MELHORIA

Selecionar...

BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA

INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)

MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

RELEVÂNCIA

EVIDÊNCIA DISPONÍVEL

JUSTIFICA PAGAR MAIS?

M13

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)

Modernizacao da infraestrutura administrativa (instalacoes seguras e sustentaveis)

SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)

MELHORIA ESPERADA (PPP)

NATUREZA DA MELHORIA

Selecionar...

BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA

INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)

MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

RELEVÂNCIA

EVIDÊNCIA DISPONÍVEL

JUSTIFICA PAGAR MAIS?

M14

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)

Resiliencia climatica (drenagem e infraestrutura verde pos-enchentes 2024)

SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)

MELHORIA ESPERADA (PPP)

NATUREZA DA MELHORIA

Selecionar...

BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA

INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)

MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

RELEVÂNCIA

EVIDÊNCIA DISPONÍVEL

JUSTIFICA PAGAR MAIS?

M15

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)

Requalificacao urbana (abertura do complexo a cidade, integracao a malha urbana)

SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)

MELHORIA ESPERADA (PPP)

NATUREZA DA MELHORIA

Selecionar...

BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA

INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)

MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

RELEVÂNCIA

EVIDÊNCIA DISPONÍVEL

JUSTIFICA PAGAR MAIS?

M16

LIMITAÇÃO ATUAL (REF. MÓDULO 3)

Celeridade na entrega (remuneracao so apos operacao; alinhamento de incentivos)

SITUAÇÃO ATUAL (ESTADO)

MELHORIA ESPERADA (PPP)

NATUREZA DA MELHORIA

Selecionar...

BASE OBJETIVA DA EXPECTATIVA

INDICADOR DE DESEMPENHO (ID)

MECANISMO DE GLOSA/INCENTIVO

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA DISPONÍVEL	JUSTIFICA PAGAR MAIS?
------------	----------------------	-----------------------

Matriz de Relevância Qualitativa

Classifique cada melhoria por relevância estratégica e nível de evidência. A síntese abaixo apura a **classificação do argumento qualitativo** — um dos elementos descritivos da conclusão do Módulo 7.

CÓD.	MELHORIA QUALITATIVA	RELEVÂNCIA	EVIDÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	JUSTIFICA PAGAR MAIS?
M01	Transferencia de riscos ao parceiro privado	Critica	Robusta	ESSENCIAL	✓ Sim
M02	Garantia do nível de qualidade do serviço (indicadores + Verificador Independente + penalidades)	Critica	Robusta	ESSENCIAL	✓ Sim
M03	Alocacao mais eficiente de recursos (contrato unico vs ate 18 contratos)	Alta	Moderada	ESSENCIAL	✓ Sim
M04	Reversibilidade do ativo em padrao de desempenho adequado	Alta	Moderada	RELEVANTE	≈ Parcial
M05	Modernizacao da infraestrutura administrativa (instalacoes seguras e sustentaveis)	Alta	Moderada	RELEVANTE	≈ Parcial
M06	Resiliencia climatica (drenagem e infraestrutura verde pos-enchentes 2024)	Alta	Moderada	RELEVANTE	✓ Sim
M07	Requalificacao urbana (abertura do complexo a cidade, integracao a malha urbana)	Media	Moderada	RELEVANTE	≈ Parcial
M08	Celeridade na entrega (remuneracao so apos operacao; alinhamento de incentivos)	Alta	Robusta	ESSENCIAL	✓ Sim

CLASSIFICAÇÃO DO ARGUMENTO QUALITATIVO

FORTE



DIMENSÃO DE SÍNTESE	RESULTADO
Número total de melhorias identificadas	8
Melhorias classificadas como Essenciais	4
Melhorias com evidência Robusta ou Moderada	8
Melhorias que justificam pagar mais	8

DIMENSÃO DE SÍNTESE		RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO DO ARGUMENTO QUALITATIVO		FORTE

Relação entre *Preço e Qualidade*

Este módulo integra custo e qualidade para responder a questão central: **se a PPP custar mais, o conjunto de melhorias qualitativas justifica essa escolha?**

6.1 – COMPARAÇÃO QUANTITATIVA

CUSTO PÚBLICO ATUAL – LINHA DE BASE R\$ 1,61 bi VPL PSC Bruto (R\$)	PSC AJUSTADO – COM RISCOS RETIDOS R\$ 1,90 bi VPL PSC Ajustado (R\$)
CUSTO LÍQUIDO DA PPP R\$ 1,72 bi VPL PPP (R\$)	DIFERENCIAL ABSOLUTO (PSC BRUTO – PPP) –R\$ 109,9 mi VPL – Negativo: PPP mais cara
DIFERENCIAL RELATIVO (% SOBRE CUSTO ATUAL) –6,8 % % sobre VPL PSC Bruto · Negativo: PPP mais cara	

VALUE FOR MONEY – VPL

R\$ 188,5 mi

VfM Positivo – PPP mais vantajosa

A PPP representa economia de R\$ 188,5 mi (9.9%) em relação ao PSC Ajustado.

6.2 – CORRESPONDÊNCIA PREÇO × MELHORIAS QUALITATIVAS

CÓD.	MELHORIA	CLASSIF.	CONTRIBUIÇÃO	ARGUMENTOS
M01	Transferencia de riscos ao parceiro privado	ESSENCIAL	—	
M02	Garantia do nível de qualidade do serviço (indicadores + Verificador Independente + penalidades)	ESSENCIAL	—	
M03	Alocacao mais eficiente de recursos (contrato unico vs ate 18 contratos)	ESSENCIAL	—	
M04	Reversibilidade do ativo em padrao de desempenho adequado	RELEVANTE	—	
M05	Modernizacao da infraestrutura administrativa (instalacoes seguras e sustentaveis)	RELEVANTE	—	
M06	Resiliencia climatica (drenagem e infraestrutura verde pos-enchentes 2024)	RELEVANTE	—	

CÓD.	MELHORIA	CLASSIF.	CONTRIBUIÇÃO	ARGUMENTOS
M07	Requalificacao urbana (abertura do complexo a cidade, integracao a malha urbana)	RELEVANTE	—	
M08	Celeridade na entrega (remuneracao so apos operacao; alinhamento de incentivos)	ESSENCIAL	—	

6.3 – QUESTÕES-CHAVE DE AVALIAÇÃO

Q1 A PPP custa mais do que a prestação atual? Quanto?

A PPP NAO custa mais: a valor presente, a contratacao tradicional (PSC ajustado) custa R\$ 1904.7 mi e a PPP R\$ 1716.2 mi - VfM positivo de R\$ 188.5 mi (~9.9%). (Modelo XLSM 16/03; o Produto 10 de 10/03 indicava VfM de R\$ 192,7 mi).

Q2 As melhorias qualitativas são essenciais ou acessórias?

Predominantemente ESSENCIAIS: transferencia de riscos, garantia de qualidade via Verificador Independente e celeridade da entrega sao essenciais; modernizacao, resiliencia climatica e requalificacao urbana sao relevantes. As 3 essenciais (riscos, qualidade, celeridade) justificam eventual diferenca de custo; aqui, porem, a PPP ja e mais barata.

Q3 Essas melhorias atacam problemas reais e documentados?

Sim. Atacam falhas reais: gestao fragmentada (ate 18 contratos), atraso historico de obras publicas (iPrazo RS 3,27), dispersao de secretarias e vulnerabilidade pos-enchentes 2024.

Q4 Existe evidência de que a PPP entregará essas melhorias?

Sim. Mecanismos contratuais (indicadores de desempenho, Verificador Independente, penalidades, mecanismo de pagamento $CME = CMMax \times FDISP \times FID$) e benchmarks de 4 centros administrativos.

Q5 O conjunto de melhorias e o diferencial de preço foram fundamentados pelo gestor?

Sim. O estudo de VfM (análise qualitativa e quantitativa) e a apresentacao ao CGCPPP fundamentam o diferencial; o VfM e positivo mesmo na analise de sensibilidade (R\$ 174 a 192,7 mi).

Conclusão — Síntese das Evidências

Roteiro técnico integrado — organiza as dimensões **quantitativa** (VfM) e **qualitativa** (classificação do argumento) para subsidiar a demonstração de conveniência e oportunidade exigida pelo art. 10, I, "a", da Lei nº 11.079/2004. A fundamentação e a decisão pela modalidade competem ao gestor.

— SÍNTESE INTEGRADA DAS EVIDÊNCIAS

Para *Concessao Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)*, o VfM quantitativo é **positivo em R\$ 188,5 mi** (PPP mais econômica que o PSC ajustado) e a classificação do argumento qualitativo é **forte** (4 Essencial(is) de 8; 8 com evidência robusta/moderada). Este modelo organiza as evidências — custos identificados, falhas diagnosticadas e melhorias classificadas — para subsidiar a demonstração exigida pelo art. 10, I, "a", da Lei nº 11.079/2004. A avaliação da razoabilidade do diferencial e a fundamentação da opção pela modalidade **competem ao gestor**; cabe a esta análise verificar se os elementos necessários foram disponibilizados.

VFM QUANTITATIVO

R\$ 188,5 mi — positivo

PSC BRUTO ANUAL

—

CLASSIFICAÇÃO DO ARGUMENTO QUALITATIVO

FORTE

JUSTIFICAM PAGAR MAIS

8 de 8

● 7.1 – SÍNTESE DOS RESULTADOS POR MÓDULO

MÓDULO	DIMENSÃO	RESULTADO RESUMIDO
Md 2	Custo público atual (PSC Bruto)	—
Md 3	Padrão atual de prestação	Modelo atual: gestao predial fragmentada, ativos a requalificar, secretarias dispersas, custo de operacao atual ~R\$ 30,95 mi/ano.
Md 4	Conjunto de melhorias qualitativas	8 melhoria(s) — 4 Essencial(is), 4 Relevante(s)
Md 5	Classificação do argumento qualitativo	Classificação do argumento: FORTE · 8 justifica(m) pagar mais
Md 6	Diferencial preço × qualidade	VfM = R\$ 188,5 mi (positivo)

7.2 – CONCLUSÃO

DIMENSÃO	CONCLUSÃO
VfM Quantitativo	Positivo: R\$ 188.5 mi (modelo 16/03) / R\$ 192,7 mi (Produto 10) a valor presente.
Diferencial de preço	PPP ~9.9% mais barata que a contratacao tradicional em VPL.
Classificação do argumento qualitativo	FORTE
Fundamentação pelo gestor (vide 7.3)	Plenamente fundamentado pelo gestor — maioria das melhorias é Essencial com evidência Robusta/Moderada

CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – TEXTO LIVRE *

O projeto apresenta Value for Money positivo e robusto: a PPP custa menos que a execucao publica tradicional a valor presente (VfM de R\$ 188,5 a 192,7 mi, conforme a versao do modelo), e agrega ganhos qualitativos essenciais (transferencia de riscos, qualidade aferida por Verificador Independente, celeridade e integracao). Recomenda-se conciliar a divergencia numerica entre o Produto 10 (10/03) e o modelo financeiro (16/03)/apresentacao CGCPPP (17/03) antes do edital.

7.3 – RESSALVAS, LIMITAÇÕES E PREMISSAS CRÍTICAS

LIMITAÇÕES NOS DADOS DO CUSTO ATUAL

Custo da prestacao ATUAL nao desagregado nos documentos (apenas OPEX agregado R\$ 30,95 mi/ano).

CONDICIONANTES CONTRATUAIS CRÍTICOS

Garantia publica (FPE/RRF), mecanismo de pagamento e matriz de risco (Anexo VII) sao criticos e dependem das minutas finais. Concessionaria: obras, retrofit, manutencao, operacao e gestao de facilities. Estado: regulacao, fiscalizacao e atividades-fim das secretarias (apresentacao p.4).

ATUALIZAÇÕES RECOMENDADAS

DIVERGENCIA: VfM = R\$ 192,7 mi no Produto 10 (PDF 10/03/2026, PSC 1.937,4 / PPP 1.744,7) vs R\$ 188,5 mi no modelo XLSM (16/03) e na apresentacao CGCPPP (17/03) (PSC 1.904,7 / PPP 1.716,2). Fonte mais adequada: modelo XLSM 16/03 (mais recente; coerente com a apresentacao deliberativa). Conciliar versoes do VfM (192,7 vs

MELHORIAS SEM EVIDÊNCIA DIRETA

Algumas melhorias (requalificacao urbana, resiliencia) tem evidencia qualitativa, sem mensuracao direta.

PARÂMETROS QUANTITATIVOS SENSÍVEIS

Parametros sensiveis: TSD 8,5%, sobrecusto 25%, fator de eficiencia comercial (65-75%); VfM testado em sensibilidade. Decomposicao PPP (XLSM): Contraprestacao 2.173,7 + Gestao 4,9 + Neutralidade -462,4 = 1.716,2. Decomposicao PSC: Invest+Desp 1.606,3 + Aditivos(25%) 401,6 + Transacao 1,5 + Atraso 16,3 - Receitas -121,0 = 1.904,7.

188,5 mi) e atualizar apos consulta publica e revisao da PGE/TCE-RS.

Responsável técnico pelo preenchimento	Ciência do gestor	Controle CAGE
_____ Nome / Matrícula	_____ Secretário / Diretor	_____ Auditor responsável